

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันและสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.huay-ang.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายประภาส ทัดติวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประมวลผล	๑๐
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๔
ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๒๙

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมและฉบับแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒๔,๔๓๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือเงินอุดหนุน จำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๗๐๓,๙๐๐ บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๓๕๓,๙๐๐ บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท กั้นเงินไว้ จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๗๔๐,๙๐๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๑๙ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๖๑๓,๐๐๐ บาท

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมและฉบับแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๔ โครงการ จำนวนเงิน ๖๗,๗๑๑,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือเงินอุดหนุน จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕๗,๔๓๔ บาท

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมและฉบับแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕๖,๖๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือเงินอุดหนุน จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐๕,๘๑๐ บาท

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพื้นที่พออารยธรรม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมและฉบับแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖๑ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๗๓๗,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่าย

ขาดเงินสะสมหรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือเงินอุดหนุน จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๕๒๓,๘๓๔ บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๒๖๕,๖๘๙.๖๗ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมและฉบับแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือเงินอุดหนุน จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท และมีการดำเนินการจริง จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๒๐,๗๘๔ บาท

๓
ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวัง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวังจึงเป็นการติดตามผลที่ทำให้มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวังหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวังตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวังว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวัง ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวัง หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวัง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลช่วยเฝ้าระวัง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวังให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเฝ้าระวังโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลห้วยแอ่งหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow

Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน ธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกำหนดเวลา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองและจังหวัดมหาสารคามด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant

observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลห้วยแอ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลห้วยแอ่ง

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคามและแผนชุมชนตำบลห้วยแอ่ง

๑.วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ท้องถิ่นพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

๒.ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

๓.พันธกิจ ประกอบด้วย

๑.พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค

๒.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา

๓.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๔.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร

๖.พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๗.ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๘.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๙.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๑๐.มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

๑๑.ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข

๑๒.พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย

๑๓.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน

๑๔.ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

๑.มีระบบการให้บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น ถนนครอบคลุมเส้นทางหลัก น้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า/แสงสว่างทั่วถึงทุกภาคส่วน

๒.มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ การสาธารณสุขได้มาตรฐาน ส่งเสริมด้านการศึกษาความรู้และสุขภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่นในอดีตยังคงดำรงอยู่ โดยจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการที่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการวันสงกรานต์ของทุกปี พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดปัญหาโจรกรรมในพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง

๓.มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนร่มรื่นน่าอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง

๔.มีการส่งเสริมพัฒนาการเพิ่มพูนรายได้ พัฒนาการเกษตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของทางตลาด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพให้ประชาชน และมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร รายได้ต่อครัวเรือน พร้อมทั้งมีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

๕.มีระบบการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารทางราชการได้รวดเร็วและครบถ้วน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ พนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๓๑๘	๒๙๗,๓๘๕,๐๐๐	๓๑๘	๒๙๗,๓๘๕,๐๐๐	๓๕๔	๓๒๔,๔๓๕,๐๐๐	๓๕๔	๓๒๔,๔๓๕,๐๐๐	๓๕๔	๓๒๔,๔๓๕,๐๐๐
๒. การพัฒนา ด้านส่งเสริม เกษตรปลอด สารพิษ	๕๔	๖๗,๗๑๑,๐๐๐	๕๔	๖๗,๗๑๑,๐๐๐	๕๔	๖๗,๗๑๑,๐๐๐	๕๔	๖๗,๗๑๑,๐๐๐	๕๔	๖๗,๗๑๑,๐๐๐
๓. การพัฒนา ด้านการสร้าง ชุมชนให้ เข้มแข็ง	๘๑	๕๖,๔๙๐,๐๐๐	๘๑	๕๖,๔๙๐,๐๐๐	๘๓	๕๖,๖๒๐,๐๐๐	๘๓	๕๖,๖๒๐,๐๐๐	๘๓	๕๖,๖๒๐,๐๐๐
๔. การพัฒนา ด้านการสร้าง สังคมแห่งการ เรียนรู้และฟื้นฟู อารยธรรม	๖๑	๗,๗๓๗,๐๐๐	๖๑	๗,๗๓๗,๐๐๐	๖๑	๗,๗๓๗,๐๐๐	๖๑	๗,๗๓๗,๐๐๐	๖๑	๗,๗๓๗,๐๐๐
๕. การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน	๑๔	๙๖๐,๐๐๐	๑๔	๙๖๐,๐๐๐	๑๔	๙๖๐,๐๐๐	๑๔	๙๖๐,๐๐๐	๑๔	๙๖๐,๐๐๐
รวม	๕๒๘	๔๓๐,๒๘๓,๐๐๐	๕๒๘	๔๓๐,๒๘๓,๐๐๐	๕๖๖	๔๕๗,๔๖๓,๐๐๐	๕๖๖	๔๕๗,๔๖๓,๐๐๐	๕๖๖	๔๕๗,๔๖๓,๐๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๓ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๘๔๙,๗๓๔ บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๑๙ โครงการ งบประมาณ ๔,๖๑๓,๐๐๐ บาท รวมโครงการพัฒนาทั้งสิ้น ๙๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๗๓๐,๗๓๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โครงการ	งบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่	โครงการ	งบประมาณจาก เงินสะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๒,๘๔๐,๙๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑๙	๔,๖๑๓,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ	๔	๘๐,๐๐๐	-	-		-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	๓	๘,๒๕๐,๐๐๐	-	-		-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ พื้นที่อารยธรรม	๑๕	๒,๕๒๓,๘๓๔	-	-		-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	๙	๑๕๕,๐๐๐	-	-		-
รวม	๗๓	๑๓,๘๔๙,๗๓๔	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑๙	๔,๖๑๓,๐๐๐

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ งบประมาณจากเงินสะสม มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๑,๙๒๙,๖๔๘.๐๔ บาท และกันเงินไว้ รวม ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๗๔๐,๙๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน	โครงการ	เบิกจ่าย งบประมาณแล้ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑,๗๔๐,๙๐๐	๑๐	๑,๙๐๖,๐๔๙.๓๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ	-	-	๓	๕๗,๔๓๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	-	-	๑๔	๗,๔๗๙,๖๙๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ พื้นที่อารยธรรม	-	-	๙	๒,๒๖๕,๖๘๙.๖๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	๕	๒๒๐,๗๘๔
รวม	๙	๑,๗๔๐,๙๐๐	๔๑	๑๑,๙๒๙,๖๔๘.๐๔

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่ เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแพง หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี ๒๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี ๒๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุดโศก-ทางเข้าตำบลท่าตูม หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	-	/	-	-	-	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๙	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังวัดบ้านดอนไฮ หมู่ที่ ๑	๒๕๗,๙๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี ๒๕๗,๙๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด้านทิศตะวันออก หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี ๒๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมากหญ้า-โคกกุ้งกิ้ง หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางเข้ากุดโศก-โศกมาขาว	๒๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	โอนลด ๒๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสน ทับธานี หมู่ที่ ๕	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	-	/	-	-	-	๖ ส.ค.๒๕๖๘	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สายทางร้านช่างตุ้ย ชนเขตหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยแอ่ง	๑๓๑,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เกินเงินเหลือมีปี ๑๓๑,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ๒๕๖๙	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนางหญิงงาม คุณพรม -บ้านนางทองเลื่อนแสงอุป	๑๑๙,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เกินเงินเหลือมีปี ๑๑๙,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ๒๕๖๙	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๘๓,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เกินเงินเหลือมีปี ๒๘๓,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ๒๕๖๙	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เกินเงินเหลือมีปี ๑๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	เกินเงินเหลือมีปี ๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยแอ่ง	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
	รวม	๒,๗๖๐,๙๐๐	๖๖๕,๕๐๐	๑,๔๙๐,๙๐๐	๓	๐	๙	๒		โอนลด ๒๕๐,๐๐๐

๑.๒ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่ทัน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๗๘๒.๕๕	-	/	-	-	-	๒๙ ก.ย.๒๕๖๘	ตั้งจ่ายรายการใหม่
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕	๘๐,๐๐๐	๗๗,๗๖๖.๘๒	-	/	-	-	-	๒๙ ก.ย.๒๕๖๘	
	รวม	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๓,๕๔๙.๓๗	๐	๒	๐	๐	๐		ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่ทัน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๒ ก.ย.๒๕๖๘	
๒	โครงการชุมชนเข้มแข็ง เกษตรกรรมยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนการ ผลิตสินค้าเกษตร การทำปุ๋ยหมัก-น้ำหมัก ชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๔๓๔	-	/	-	-	-	๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ เกษตรกรรวมใจท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๑ มี.ค.๒๕๖๘	
	รวม	๘๐,๐๐๐	๕๗,๔๓๔	๐	๓	๐	๐	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
๓.๑ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่กัน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๖๖๙,๕๐๐	-	/	-	-	-	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๒,๒๐๐	-	/	-	-	-	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	-	/	-	-	-	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
๔	เงินสำรองจ่าย	๒๘๐,๐๐๐	๑๒๒,๖๘๑	-	/	-	-	-	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘	
๕	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๘	
๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	
	รวม	๗,๙๘๐,๐๐๐	๗,๒๗๓,๘๘๑	๐	๖	๐	๐	๐		

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่ กันเงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน /ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๑๘,๐๗๕	-	/	-	-	-	๒๕ พ.ค.๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๓,๐๗๕
๒	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด อย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓	โครงการปกป้องสถาบัน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๔๐	-	/	-	-	-	๒๕ ก.ค.๒๕๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๕	โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
	รวม	๗๕,๐๐๐	๓๗,๘๑๕	๐	๒	๐	๐	๓		

๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่ กันเงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการถนนปลอดภัยให้หมวกกันน็อค	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๒	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๔๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	โอนลด ๑๒,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	๖๑,๙๙๕	-	/	-	-	-	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐
๕	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
	รวม	๑๒๐,๐๐๐	๖๑,๙๙๕	๐	๑	๐	๐	๔		โอนลด ๑๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๖-๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘	
๓	โครงการพัฒนาเยาวชนชนบทโดยการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๔	โครงการเยาวชนชนบทกล้าอาสาเสด็จ	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ พัฒนาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๗	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ พิการ/ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่ทัน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพต้านเลิทธิ ศาสตร์การ ล่าหรับผู้สูงอายุและกิจกรรมรณรงค์ ขอพร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๑ เม.ย.๒๕๖๘	
	รวม	๒๑๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐	๓	๐	๐	๖		

๓.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่ทัน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘	
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมด้านทักษะดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้สร้างความผูกพันในองค์กร เพื่อพัฒนาการบริหารงานและสร้างแรงจูงใจใน การทำงาน	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	
๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	
	รวม	๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	๑	๐	๐	๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม
๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	โอนลด ๗,๐๐๐
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ภายในตำบลห้วยแอ่ง	๓๐,๐๐๐	๔๔,๘๕๐	-	/	-	-	-	๑๐ ม.ค.๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๓	โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๔	โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐	๘,๔๕๐	-	/	-	-	-	๒๒ ส.ค.๒๕๖๘	
๕	โครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๓๒,๑๒๔	๑๐๖,๔๘๘	-	/	-	-	-	ก.ย.๒๕๖๘	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	๔๕,๖๗๕	๔๑,๗๖๐	-	/	-	-	-	มิ.ย.๒๕๖๘	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	๔๔๓,๒๐๕	๓๖๙,๔๙๕	-	/	-	-	-	ก.ย.๒๕๖๘	
๙	โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๑๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐๖,๘๓๐	๔๙๓,๕๗๓.๖๗	-	/	-	-	-	ก.ย.๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๒๘,๐๐๐ โอนลด ๔๑,๐๐๐
๑๑	วัสดุการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	ก.ย.๒๕๖๘	
๑๒	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท)	๑,๐๒๖,๐๐๐	๑,๐๖๖,๐๑๔	-	/	-	-	-	ก.ย.๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๔๑,๐๐๐
	รวม	๒,๓๐๓,๘๓๔	๒,๑๖๕,๖๙๐.๖๗	๐	๘	๐	๐	๔		โอนเพิ่ม ๘๙,๐๐๐ โอนลด ๖๓,๐๐๐

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่กัน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	โอนลด ๗๓,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมศีล ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	-	-	/	ยกเลิกดำเนินการ	
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญบั้ง ไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๙	-	/	-	-	-	๑๗-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๘	
	รวม	๒๒๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๙	๐	๑	๐	๐	๒		โอนลด ๗๓,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่กัน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๕	-	/	-	-	-	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	
๒	โครงการท่องเที่ยวอาสา ปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๙๙๕	-	/	-	-	-	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	
	รวม	๕๐,๐๐๐	๓๕,๙๖๐	๐	๒	๐	๐	๐		

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่เกิน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบล	๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๕,๐๐๐	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	
๒	โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมชาว ตำบลห้วยแอ่ง	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๓๑๐	๒,๖๙๐	/	-	-	-	๑๐-๒๓ มี.ย. ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐
๔	โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอุบัติ ใหม่ เช่น โคโรนา-๑๙	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	
๕	โครงการดำเนินงานด้านบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	ยกเลิก ดำเนินการ	
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	๒๐,๐๐๐	๒๗,๗๒๐	๒,๒๘๐	/	-	-	-	๗ ก.ค.๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๔	๖	/	-	-	-	๓-๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐
	รวม	๑๐๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๒๔	๕๙,๙๗๖	๓	๐	๐	๔		โอนเพิ่ม ๑๔๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม)
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานยุทธศาสตร์กรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่กัน เงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้าน หมากหญ้า สายข้างบ้านนายบรรจง คำแสน เดช	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ สาย ถนนหน้าโรงผลิตน้ำดื่ม	๗๔,๐๐๐	๗๓,๕๐๐	-	/	-	-	-	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๘	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้าน โคกล่าม สายถนนเลียบริดของชลประทาน	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้าน ท่าสำราญ สายถนนภายในพื้นที่ หมู่บ้าน	๗๙,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	-	/	-	-	-	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้าน ท่างาม สายข้างโรงน้ำทองพูน	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	๑๓ ส.ค. ๒๕๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑๐ บ้านโสมทอน จากสามแยกทางเข้าคุัดโด ไปเสกมาขาว	๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือมีปี ๕๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑ บ้านดอนไฮ สายถนนทางเข้าหมู่บ้าน	๓๐๖,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือมีปี ๓๐๖,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๙ บ้านห้วยแอ่ง สายถนนรอบหมู่บ้านด้าน ทิศใต้	๑๕๗,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือมีปี ๑๕๗,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่กินเงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๙ บ้านห้วยแอ่ง ถนนสายชัยช้างร้านห้วยแอ่ง คอนกรีต	๒๖๙,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๒๖๙,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๗ บ้านท่าสำราญ สายถนนรอบหมู่บ้าน ด้านทิศตะวันออก	๔๒๑,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๔๒๑,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๕ บ้านโคกลำ สายนวนรอบหนองดอนปู่ ตา	๔๐๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๔๐๕,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๔ หน้าบ้านนายประจักษ์ สันตะหนู	๒๔๗,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๒๔๗,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๒ บ้านนาแพง สายนาน หลังวัดบ้านนาแพง	๑๕๑,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๑๕๑,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๒ สายนวนหลังวัดบ้านนาแพง	๓๕,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้าน หมู่ที่ ๒ วัดบ้านนาแพง	๒๔๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๒๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้าน ดอนไธ สายนวนเลียบบ้านห้วยแวกดำ(หนอง เบญจน้อย-หนองเบญจใหญ่)	๑๕๘,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๑๕๘,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนแสนสุข จากนางนางปราณี คำสอนทา ถึงหมู่ที่ ๙	๒๖๗,๗๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กินเงินเหลือปี ๒๖๗,๗๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	โครงการที่กินเงิน	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนเลียบริมลำห้วยแกดำ หมู่ที่ ๓ บ้านโคก สายถนนเลียบริมลำห้วยแกดำทั้ง ๒ ฝั่ง	๕๐๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือมีปี ๕๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
๑๙	โครงการวางท่อป๊อพิวี่ขึ้นน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านดอนไฮ ลำห้วยแกดำ -หนองเบือใหญ่	๓๖,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย	กันเงินเหลือมีปี ๓๖,๐๐๐	-	-	/	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
	รวม	๘,๖๑๓,๐๐๐	๙๑๗,๐๐๐	๓,๖๙๒,๗๐๐	๕	๐	๑๔	๐		